



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

DELIBERAÇAUN N° 14/II/CAFI/2025

Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas – CAFI, bazeia ba artigo 10º (1) e (3) DL N°. 25/2024, de 22 de maio, Primeira Alteração ao DL N°.13/2016, 18 de Maio, realiza reuniaun extraordinária iha loron terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, e halo deliberaçau ba assunto tuir mai ne'e:

Asuntu: Pedidu aprovaçau no autorizaçau CAFI bazeia ba relatoriu elaboraçau progresu servisu husib fulan Novembro 2024 to Janeiro 2025.

Proponente: Unidade Jestaun de Projetu – UJP/Ministério da Administração Estatal -MAE
Notas/justifikaçau:

- Asuntu refere apresenta no aprova ona iha reuniaun extraordinaria CAFI iha loron terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, aprovaçau CAFI bazeia ba pedidu husi Dono do Projeto;
- Bazeia ba despacho Ministro MPIE, ho karta no. ref.: 343/CG-GMPIE/III/2025, data 7 de Março de 2025, kona ba karta pedidu husi Sua Excelencia Ministro da Administração Estatal Sr. Tomás do Rosário Cabral, ho karta no.ref.: 101/M-MAE/III/2025, data data 7 de Março de 2025, ho asuntu: encaminhamento de informação referente ao Projeto (RSU);
- Introduçau Jeral Projetu RSU:
 1. Projetu RSU nia naturaza nudar Projetu Parseiru Publiku (Public Partner Project) ne'ebe Ministério da Administração Estatal (MAE) apoiu entidade setor privadu sira atu jere Jestaun Lixu ne'ebe mak Supervisiona husi Autoridade Municipio de Dili (AMD) liu husi Servisu Municipal Agua, Saneamento no Ambiente (SMASA), Unidade Jestaun de Projetu (UJP-PMU);
 2. Projetu RSU kompostu husi Kontratasau tolou (3) mak hanesan:
 - i) ICB/036/MAE-2020 Contract for Supply Equipment and Landfill Operation Equipment;
 - ii) LCB/006/MAE-2020 Contract for Collection and Transportation;
 - iii) LCB/007/MAE-2020 Contract for Landfill DBRO.
- Autoridade Municipiu Dili hala'o no Jere Jestaun Lixu ba Projetu RSU bazeia ba DL. No. 2/2017, de 22 Marsu, Siatema Jestaun RSU no kompetensia ba AMD atu jere sistema Jestaun Lixu iha artigu 3º Administrasaun Municipal ou Autoridade Municipal;
- Kontratu ho ICB/036/MAE-2020 Contract for Supply Equipment and Landfill Operation Equipment mak hanesan :
 - 1) Iha kontratu ida ne'e koalia kona ba fornesimentu ba ekipamentu hotu-hotu ba servisu limpeza iha sidade Dili no ekipamentu ba melhoramentu ateru sanitariu tibar;
 - 2) Kondisaun jeral ba Kontratu mak hanesan:

| | |
|----------------------|---|
| Kompanhia Fornesedor | China Nuclear Industry 22 nd Construction Co.,Ltd (CNI22) |
|----------------------|---|



| | |
|---|---------------------------|
| Valor Kontratu Orijinal | USD 7,600,000.00 |
| Valor kontratu depois Amenda nº 1 | USD 7,446,471.29 |
| Valor kontratu depois Amenda nº 2 | USD 7,395,232.83 |
| Valor kontratu depois de aprovasaun CAFI | USD 7,301,587.93 |
| Fontes Finansiamentu | Fundo das Infraestruturas |
| Pagamentu adiantamentu 10% | USD 1,520,000.00 |

3) Progresu Servisu atual: Iha kontratu refere kompanhia fornesedor CNI22 fornese ekipamentus ba Autoridade Municipal Dili tuir kada lot mak hanesan tuir mai:

- a. **LOT 1:** fornese ekipamentus servisu kolesaun lixu nian mak hanesan: fatin tau lixu no kontendor. Kontendor ho bins sira kompanhia fornesedor CNI22 entrega kompletu tuir kuantidade ne'ebe sita iha kontratu mak hanesan iha tabela tuir mai:

| No, | Deskrisaun | medida | Kuantidade |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Lixu fatin tipu plastiku | 120 litrus | 1000 unidades |
| 2 | Lixu fatin tipu plastiku | 240 litrus | 5000 unidades |
| 3 | Lixu fatin tipu plastiku | 1100 litrus | 1820 unidades |
| 4 | Lixu fatin tipu metal | 1100 litrus | 200 unidades |
| 5 | Lixu fatin tipu metal | 8m ³ hooklift skipbin | 131 unidades |
| 6 | Lixu fatin tipu metal | 20m ³ hooklift skipbin | 14 unidades |

Refere ba Lixu fatin tipu plastiku ho medida 1100, bainhira fornesedor fornese mai AMD ho kondisaun amendamentu no 2º bazeia ba desizaun CAFI mak hanesan tuir mai:

- Halo dedusaun 10% husi presu atual kontratu kada unidade;
- Kompanhia fornesedor sei troka foun, bainhira kontendor plastiku refere iha kondisaun a'at kauza husi kualidade kontendor.

Kompanhia fornesedor entrega completa mai AMD iha loron 22 de agostu de 2024.

- b. **LOT 2:** fornese ekipamentu kolesaun no ekipamentu seluk ho pesa sira: ekipamentus kolesaun no transporte nian, kompanhia fornesedor CNI22 entrega kompletu tuir ordem espesifikasiada kontratu emendamentu no 1º no kuantidade ne'ebe sita iha kontratu mak hanesan iha tabela tuir mai:

| No. | Deskrisaun | medida | Kuantidade |
|-----|--------------|--------|-------------|
| 1 | Motor roda 3 | - | 10 unidades |



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



**Conselho de
Administração**

| | | | |
|----|--|------------------|-------------|
| 2 | Kareta tipu kompaktor | 8m ³ | 4 unidades |
| 3 | Kareta tipu kompaktor | 13m ³ | 6 unidades |
| 4 | Kareta tipu kompaktor | 20m ³ | 6 unidades |
| 5 | Kareta tipu hooklift uja hodi foti lixu fatin tipu kontentor 8m ³ ho 20m ³ | - | 10 unidades |
| 6 | Kareta fase kontentor lixu ou lixu fatin | | 2 unidades |
| 7 | Kareta ofisina mobile kompleta ho feramentas sira | | 2 unidades |
| 8 | Kareta pick-up ne'ebe mak sei sei entrega ba kompanhia servisu operasaun Ateru Sanitariu nian | - | 1 unidade |
| 9 | Kamiaun ou Dump truck | | 3 unidades |
| 10 | Kareta dasa rai nian no Road Sweeper | | 2 unidades |

Kompanhia fornesedor entrega kompleta mai AMD iha loron 22 de agostu de 2024.

c. **LOT 3:** fornese Ekipamentus ba Ateru Sanitariu Tibar: ekipamentus balun iha lot 3 nian, kompanhia fornesedor hatama ona mai iha inisiu tinan 2024, balun mai hamutuk ho ekipaemtud LOT 2 nian, maibe to agora seidauk entrega ho razaun seidauk halo'o pagamentu, mak hanesan iha tabela tuir mai:

| No. | Deskrisaun | Kuantidade | observasaun |
|-----|--|------------|--|
| 1 | Tanki Be'e | 1 unidade | |
| 2 | Ekipamentus harahun lixu Verdes (Green Waste Shredder) | 2 unidades | |
| 3 | Ekipamentus Articulated Dump Truck (ADT) | 1 unidade | <ul style="list-style-type: none"> • Ekipamentus 2 hanesan ADT ho Escavator ho marka POWERPLUS muda ba marka SANY ho dedusaun presu 5% husi presu kada unidade bazeia ba (Deliberasaun No. 134/XI/CAFI/2024, data 11 de novembro de 2024); |
| 4 | Escavator | 1 unidade | <ul style="list-style-type: none"> • Ekipamentu sira ne'e hetan inspesaun konjunta husi (PMU-UPJ; ADN, I.P.; Patrimonio do Estadu no IGEADI, I.P.); • Ekipamentus ADT no Escavator kompanhia delivery ona mai Lixeira tibar (ateru kontroladu tibar) |

N

L



| | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|---|
| 5 | Ekipamentu Compactor | Landfill | 1 unidade | <ul style="list-style-type: none"> • Ekipamentus 2 hanesan Ekipamentus Landfill Compactor ho Bulldozer ho marka POWERPLUS muda ba marka SANY ho dedusaun presu 5% husi presu kada unidade bazeia ba (Deliberaun No. 134/XI/CAFI/2024, data 11 de novembro de 2024) ho kondisaun sira mak hanesan tuir mai: i) CNI22 sei halo'o manutensaun ba ekipamentu sira durante periodu garantia (tinan3); ii) CNI22 tenki fornese Spare Part durante periodu garantia (tinan3); iii) bainhira iha avaria iha motor/engine liu loron3, ho nune'e kompanhia CNI22 pronto fornese ekipamentus seluk ho funsaun ne'ebe hanesan; iv) bainhira avaria iha parte seluk (la inklui motor/engine) liu loron 15, ho nune'e kompanhia CNI22 pronto fornese ekipamentus seluk ho funsaun ne'ebe hanesan; v) hafoin periodu garantia remata (tinan3) CNI22 pronto guia AMD hodi hetan Spare part sira; • Ekipamentu sira ne'e hetan inspesaun konjunta husi (PMU-UPJ; ADN, I.P.; Patrimonio do Estadu no IGEADI, I.P.). |
| 6 | Bulldozer | | 1 unidade | |

4) Relaciona ho kontratu refere ADN, I.P. rekomenada ona pagamentu bazeia ba inspesaun iha terenu no submete ba pagamentu parsial tui LOT hanesan tuir mai:

- i) LOT 1: Fornesimentu ba Kontentor no Bins kompleta ho montante \$ 1,732,353.20;
- ii) LOT 2: Fornesimentu ba Kolesaun no Transporta ho montante \$ 3,488,561.09, la inklui ekipamentu husi ambiente;
- iii) Total pagamentu ne'ebe halo'o ona ho montante \$ 5,220,914.29.

5) Projesaun (kontinuidade) Servisu

- i) Husi Autoridade Municipal de Dili:

- Halo ona Amendament datolu ba kontratu 036/MAE-2020 ba alterasaun espesifikasiadaun no presu bazeia ba Deliberaun;
- Hafoin hetan aprovasaun Amendament kontratu presiza prosesu pagamentu ba ekipamentu ne'ebe liu ona Inspesaun husi ekipa konjunta;
- Ekipa konjunta sei halo'o inspesaun ba ekipamentu Articulated Dump Truck no Escavator hafoin kompanhia kompleta no delivery mai Dili;

- ii) Husi kompanhia fornesedor CNI22:



- Ekipamentu sira ne'e kompanhia iha obrigasaun atu haruka mai AMD iha loron 31 de março de 2024;
- Kompanhia fornesedor kontinua halo'o manutensaun no hadia ekipamentu sira ne'ebe avaria (damage) mak hanesan: a) compactor 13m³ unidade (2) ne'ebe makina avaria mesmo foun, (kompanhia CNI22 iha responsabilidade tomak atu hadia makina refere no sei troka makina foun tuir akordo kontratu ne'ebe iha); ii) compactor 8m³ unidade (2) ne'ebe nia disku mohu, (kompanhia CNI22 sei iha prosesu investigasaun ba ekipamentus ho razaun katak ekipamentu foun maibe disku mohu lalais); iii) kompanhia fornesedor CNI22 responsabiliza manutensaun tomak durante periudu garantia (tinan3).

Kontratu ho LCB/007/MAE-2020 Contract for Landfill DBRO mak hanesan tuir mai:

1. Iha kontratu ne'e koalia kona ba melhoramentu destinasau ikus lixu iha tibar sai Ateru Sanitariu Tibar ne'ebe dadaun ne'e lao hela tuir nia planu kontrusaun. Servisu ne'ebe sita iha kontratu refere fahe ba parte 2 mak hanesan *Design, Build and Rehabilitate Services no Servisu Operasional*;
2. Kondisaun Jeral mak hanesan tuir mai

| | |
|----------------------------|---|
| Kompanhia Fornesedor | China Harbour Engineering Company Ltd (Lead Member) (China) in Joint Venture with Pax Cleaning Services Unipessoal Lda (Timor Leste) and Pioneer Cosntruction Unipessoal Lda (Timor-Leste), (CPP-JV). |
| Valor Kontratu | USD 17,900,00.00 |
| Fontes Finansiamentu | USD 10,350,000.00 Fundo Infraestruturas ba Design, Build and Rehabilitate USD 7,550,000,00 AMD no Servisu Municipal Agua, Saneamentu no Ambiente (SMASA) |
| Pagamentu adiantamentu 10% | USD 7,100,333.29 ekivale \$ 710,033,329.00 pagamentu husi orsamentu Fundo Infraestrutura |

3. Progresu Servisu atual atinjimentu progresu servisu ne'ebe eficiente hahu husi 8 de novembro de 2023, nune'e bele deskreve progresu servisu tuir planu kontratual.

a) **Design, Build, and Rehabilitate Services:**

- i) Faze konstrusaun Depot nian atingi ona 82.89% no konstrusaun refere sai hanesan facilidade ba operasaun kolesaun no transportasaun nian ne'ebe dadaun ne'e uza ona;
- ii) Progresu konstrusaun ba Stage1 (50% husi Selula 1) ho total putsentu atinji ona 67.85%, hein kompleta tan 32.15% ho finaliza servisu stage1 nian. Konstrusaun ne'ebe foin hahu mak hanesan: facilidade administrasaun nian (eskitoriu ba balkaun/weighbridges, armazem, ofisina no area ba estacionamentu) no konstrusan ne'ebe seidauk hahu mak: Edifisiu administrasaun (eskitoriu ba seguransa, area cozinha, casa de banho (haris fatin), instalasaun (CCTV, eletrisidade, be'e mos), drainajen, konstrusaun fatin baroda, nahe aspal, gas pond (instalasaun ba Pipa), leachate/fatin ba kolesaun lixu ben (instalasaun pipa, instalasaun level sensor, instalasaun pipa sirkulasaun), konstrusaun drainajem (tipu V) haleu ateru sanitariu (landfill) no facilidade seluk;



b) Servisu Operasional: servisu operasional ida ne'e kompostu husi operasaional atual (existing operational) nno operasional foun (new operational), servisu 2 ne iha diferensia mak hanesan tuir mai:

- Servisu operasional atual, tuir kontratu sei halo jestaun ba:
 - a. Simu no rezistu lixu foun sira ne'ebe mai husi sidade Dili no Munisipiu seluk;
 - b. Tetu lixu foun sira tama iha ateru kontroladu liu husi mekanismu balansu atu hatene toneladas kada loron;
 - c. Halo tratamentu hakoi no ateru lixu sira hodi hamenus lalar no dois;
 - d. Halo jestaun ba komunidade ne'ebe hili lixu nesesariu valor ekonomiki nian;
 - e. Halo jestaun hamate ahi lakan, suar no kontrola Rai-rahun;
 - f. Halo jestaun ba udan be'en sira.

Servisu operasional atual ne'e hahu husi loron 7 de agustu de 2023 to , o ohin loron no duransaun servisu hamutuk fulan 18 (hahu'u husi fulan agustu 2023). Servisu refere konsege atinji progresu sira mak hanesan: simu no rezistu lixu foun sira, ahi konsege mate, ahi suar laiha, rai rahun komesa kontroladu, lalar no dois konsege menus.

- Servisu operasional foun, tuir kontratu sei halo'o jestaun:
 - a. Simu no rezistu lixu foun sira ne'ebe mai husi sidade Dili no Munisipiu sira seluk;
 - b. Tetu lixu foun sira tama iha Ateru Kontroladu liu husi mekanismu balansu atu hatene toneladas kada loron;
 - c. Halo'o tratamentu hakoi no ateru lixu foun sira hosi hamenus lalar no dois;
 - d. Halo'o jestaun ba komunidade ne'ebe hili lixu nesesariu alor ekonomiku nian;
 - e. Halo'o jestaun hamate ahi lakan, suar no kontrola rai-rahun;
 - f. Halo'o jestaun ba udan be'en ka lixu be'en sira;
 - g. Halo'o jestaun ba kolesaun gas produz lixu;
 - h. Halo'o jestaun ba separasaun lixu verdes no lixu ne'ebe proibidu atu ateru iha ateru sanitariu;
 - i. Halo'o jestaun no resiklajem for ba lixu verde sai adubus organiku (pupuk).

Note: Dadus toneladas ne'ebe loron-loron tama iha ateru kontroladu.

4. Dezempenhu Servisu:

a) Dezempenhu servisu ba Desing, Build and Rehabilitate: servisu kontrusaun ba projeto refere durante ne'e hala'o no atinji ona mak hanesan, servisu konstrusaun Depot work's no Stage1. Ba konstrusaun Depot Work's maske atinji ona 82.89% no utiliza ona facilidade ida ne'e maibe iha falhansu ne'ebe kontraktor labele atu asegura no kontrola hanesan mos ba servisu konstrusaun stage 1 nian hanesan tuir:

i) Depot Work's:

- Tuir lalaok kontratu, servisu kontrusaun ba Depot Work's tenki finaliza iha fulan 3 nia laran, maibe kontratu falha atu atinji tuir tarjetu:



- Kontrator falha atu asegura fasilidade sira ne'ebe iha area Depot;
- Kontrator la kumpri tuir kontratu hoi halo'o manutensaun ba fasilidade hirak ne'ebe hetan estragus (office no haris fatin);
- Kontrator falha atu instala eletricidade durante tempu konstrusaun nian (fulan3);
- Kontrator falha atu hamo'os drainajen no kontrola rai rahun no tahu ten iha area Depot Work's;
- Kontrator falha atu fornese be'e fresku (be'e ne'ebe la kontaminadu ho masin)au utiliza iha area Depot Work's. Falhasu refere maka estarga hotu fasilidade no kamioneta kolesaun sira;
- Water Pond 3 seidauk instala HDPE linear.

ii) Stage 1:

- Kontrator la tau prioridade maxima hosi asegura no kontrola impaktu ambiental (lixu ben/leachate, udan ben, animal, rai-rahun no kontrola pesoal servisu sira hosi utiliza ekipamentus protesaun pesoal);
- Kontrator la asegura material konstrusaun sira husi loron-matan no udan;
- Kontrator falha hodi fornese material gravel ba konstrusaun celula nian (fornesimentu materia la tuir orariu konstrusaun nian);
- Kontrator abandona servisu konstrusaun iha dia 17 de dezembru de 2024 no kontinua abandona servisu konstrusaun iha 28 de janeiro até a data.

b) Dezempenho servisu ba iha Servisu operasional: tuir observasaun ne'ebe ekipa PMU halo'o durante durasaun servisu operasional (28 meses) nia laran, maske kontrator halo'o mudansa ba jestaun no kontrola lixu tuan ne'ebe iha atero sanitariu tibar no lixu foun sira ne'ebe transporta ba tibar ho hetan apoio tomak hus Autoridade (SMASA no PMU) hosi implementa no halo'o servisu tuir padraun servisu ne'ebe iha kontratu laran, maibe dala barak kontrator la kumpri tuir padraun servisu iha kontratu hodi resulta falhansu sira ne'ebe hanesan tuir mai:

- Iha dia 1 de outubru akontese insendiu (ahi han) iha area sanitariu tibar ne'ebe akontese kuase semana 1 nia laran. Tuir observasaun ekipa tekniku PMU iha terenu observa katak insendiu ne'e akontese tamba jestaun no kontrola husi kontrator atu atua imendiata ba akonstesementu ne'e;
- Kontrator falha atu kontrola ema hirak ne'ebe be'e no labele atu asesu ba ateru sanitariu tibar no uza tuir tuir ekipamento protesaun pessoal (PPE);
- Kontrator laiha jestaun ne'ebe diak hodi kontrola animal sira atu asesu tama ba halo estaraga fasilidade konstrusaun sira iha ateru sanitariu tibar;
- Bainhira tempu udan no ahi mate, kontrator falha atu implementa alternativu seluk hosdi hatan ba situasaun ida ne'e atu kontrola no tetu lixu hirak ne'ebe tama;
- Kontrator falha atu kria asesu dalan bakamioneta (modernu/no tuan) hodi fakar foer iha area disposal temporario (cell2)
- Kontrator laiha jestaun atu kontrola rai rahun iha area konstrusaun no Depot Works;



- Kontrator falha atu implementa jestaun kontrola ba udan ben no lixu ben (leachate). Resutadu husi falhansu refere maka udan ben sira tama hodi estraga konstrusaun ba celula 1A.

5. Pagamentu

- Pagamentu ba Design, Build and Rehabilitate Services: iha prosesu pagamentu ba servisu konstrusaun sira ne'ebe nia fontes orsamentu husi fundu insfraestrutura, nesesita sertifikadu husi Projeto nain hafoin bele submete ba ADN, I.P., hodi nune'e bele hetan verifikasi saun fisiku direta iha konstrusaun fisika no sertifikadu ba valor sertifikadu hafoin bele rekomenda direta husi ADN, I.P. ba Secretariado dos Grandes Projeto (SGP);

Durante implementasaun servisu konstrusaun husi fulan novembro 2023 to novembru 2024, ba pagamentu ne'ebe mak SGP halo'o ona bazeia ba rekomendasau pagamentu husi ADN, I.P. mak hanesan tuir:

- Pagamentu 1º ba progresu servisu ho montante USD 157,321.51;
- Pagamentu 2º ba progresu servisu ho montante USD 263,309.37;
- Pagamentu 3º ba progresu servisu husi fulan abril to fulan setembro ho montante USD 760,208.14;
- Pagamentu 4º ba progresu servisu husi fulan outubro ho montante USD 525,038.57;
- Pagamentu 5º ba progresu servisu husi fulan novembru to dezembro 2024 ekipa submete ona pedidu aprovasau sertifikadu no hein verifikasi saun husi ADN, I.P.

 - Pagamentu ba Servisu Operasional: servisu operasional ba ateru kontrolu tibar hahu loron 8 fulan agostu 2023, ne'ebe durante ne'ehetan ona pagamentu husi AMD mak hanesan tuir mai:
 - Pagamentu 1º husi fulan Agosto to novembru 2023 ho montante USD 147,864.52;
 - Pagamentu 2º husi fulan dezembro 2023 to maio 2024 ho montante USD 246,000.00;
 - Pagamentu 3º husi fulan junhu to outubru ho montante USD 205,000.00;
 - Pagamentu 4º husi fulan novembro 2024 ho montante USD 41,000.00;
 - Pagamentu 5º husi fulan dezembro 2024 to janeiro 2025 sei iha hela prosesu verifikasi saun relatoriу depois de hetan aprovasau foins mk bele kontinua jalo'o pagamentu.

6. Projesaun (kontinuidade) servisu:

- Desing, Build and Rehabilitation Services:
 - Kontinua aselera servisu ba etapa Depot Works nian ba Konstrusaun Postu Abastecimentu, ne'ebe prosesu verifikasi saun dezenhu ne'e husi ekipa SMASA-PMU no Autoridade Nacional Petróleo Instituição Publica (ANP, I.P.)
 - Kontinua Konstrui Konstrusaun Stage 1 nune'e bele utiliza ona fulan marsu 2025 tuir planu.
- Servisu operasional Atual ba ateru kontrolu tibar:
 - Kontinua mantein prosedimentu ba jestaun kontrolu ba ateru kontrolu tibar, nune'e labele hamosu insendiu, suar ou poluisaun;



- Kontinua mantein prosedimentu jestaun sira seluk tuir planu operasional servisu operasional tuir akordu iha kontratu;
- Nesesita apoio juridiku hodi bele deside kestaun Start date no Efficient date, nune'e ita bele deside lolos orario no bele aplika penalidade ba inkumprimentu kontratual nian;
- Existing Operational ka atual operation sei remata iha fulan fevereiro 2025 katak kompleta ona durasaun tempu hamutuk (18 meses).

7. Pedidu Pagamentu ba Inkumprimentu Kontratu:

- a. Husi fulan Outubro 2024 to mai dezembro 2024 ekipamentus 2 hanesan Escavator no Bulldozer husi Autoridade avaria total, nune'e imediatamente kompanhia uza ekipamento rasik nune'e iha pedidu pagamentu husi kompanhia;
- b. Iha kondisaun kontratu ida ne'e normalmente pagamentu mensal, maibe husi fulan junho to novembro laiha pagamentu nune'e ho nia pedidu atrazu pagamentu husi kompanhia.

8. Problema, Solusan no Rekomendasaun.

- a. Problemas: dadaun ne'e ekipamento ne'ebe utiliza ba servisu operasional atual ho ekipamento pezadu rua mak hanesan Excavator no Bulldozer ho kondisaun ne'ebe la permite tamba ekipamento refere usadu ho tempu naruk kuaze liu tinan 15, nune'e difikulta prosesu servisu operasional atual iha ateru kontrola tibar.
- b. Solusaun: i) presiza aselera kestaun fornesimentu ba ekipamento Lot 3 nian, ne'ebe dadaun ne'e prosesu to'o ona iha amendamentu datolu kontratu ICB/036/MAE-2020; ii) presiza iha extensaun periodu ba implementasaun servisu operasaun hanesan atual Operation ka Existing Operation to konstrusaun Selula Stage 1 ne'e remata iha fulan Marsu 2025;
- c. Rekomendasaun: i) antes fo notifikasiun ba kontrator (CPP-JV) hodi termina kontratu LCB/007/MAE-2020, Autoridade rekomenda, atu destaka seguransa hodi asegura area Sanitário Tibar hodi preve no kontrola ema husi sunu, estraga no foti fasilitade ekipamentus no material konstrusaun hirak ne'ebe mak agora dadauk iha hela terenu; ii) konsidera progresu ba konstrusaun iha Ateru Sanitariu Tibar ho ninia atinjimentu (67.85%), tan ne'e Autoridade solisita atu bele iha kontinuidade ba konstrusaun sira ne'e maske kontinua ho empreza seluk; iii) bazeia ba notifikasiun no kondisaun ne'ebe ekipa tekniku sira identifika no observa durante ne'e ba falhansu hirak ne'ebe kontrator hamosu. Autoridade rekomenda atu bele foti medidas ka asaun ruma hodi hatanba falhansu hirak ne'ebe liu husi fo penalidade ruma bazeia ba kontratu;

Rekomendasaun:

- 1) CAFI atu aprova bazeia ba notas/justifikasiun ba sumariu relatori kontratu ICB/036/MAE-2020 - Contract for Supply Equipment and Landfill Operation Equipment no kontratu LCB/007/MAE-2020 - Contract for Landfill DBRO ne'ebe hato'o husi PMU/MAE ba Problema, Solusan no Rekomendasaun ne'ebe deskreve iha sumariu relatori;
- 2) CAFI atu aprova bazeia ba solusaun no rekomendasaun husi PMU mak hanesan tuir mai:
 - i) presiza aselera kestaun fornesimentu ba ekipamento Lot 3 nian, ne'ebe dadaun ne'e prosesu to'o ona iha amendamentu datolu kontratu ICB/036/MAE-2020;

DELIBERAÇAUN N.º 14/II/CAFI/2024

Página 9 hosi 12



- ii) presiza iha extensaun periodu ba implementasaun servisu operasaun hanesan atual Operation ka Existing Operation to konstrusaun Selula Stage 1 ne'e remata iha fulan Marsu 2025;
- iii) Antes fo notifikasi saun ba kontrator (CPP-JV) hodi termina kontratu LCB/007/MAE-2020, Autoridade rekomenda, atu destaka seguransa hodi asegura area Sanitário Tibar hodi preve no kontrola ema husi sunu, estraga no foti fasilitade ekipamentus no material konstrusaun hirak ne'ebe mak agora dadauk iha hela terenu;
- iv) Konsidera progresu ba konstrusaun iha Ateru Sanitariu Tibar ho ninia atinjimentu (67.85%), tan ne'e Autoridade solisita atu bele iha kontinuidade ba konstrusaun sira ne'e maske kontinua ho empreza seluk;
- v) Bazeia ba notifikasi saun no kondisaun ne'ebe ekipa tekniku sira identifika no observa durante ne'e ba falhansu hirak ne'ebe kontrator hamosu. Autoridade rekomenda atu bele foti medidas ka asaun ruma hodi hatanba falhansu hirak ne'ebe liu husi fo penalidade ruma bazeia ba kontratu;

Desizaun:

- 1. CAFI aprova bazeia ba notas/justifikasi saun ba sumariu relatoriu kontratu ICB/036/MAE-2020 - Contract for Supply Equipment and Landfill Operation Equipment no kontratu LCB/007/MAE-2020 - Contract for Landfill DBRO ne'ebe hato'o husi PMU/MAE ba Problema, Solusan no Rekomendasaun ne'ebe deskreve iha sumariu relatoriu;
- 2. CAFI aprova bazeia ba solusaun no rekomendasaun husi PMU mak hanesan tuir mai:
 - a) presiza aselera kestaun fornesimentu ba ekipamentu Lot 3 nian, ne'ebe dadaun ne'e prosesu to'o ona iha amendamentu datolu kontratu ICB/036/MAE-2020;
 - b) presiza iha extensaun periodu ba implementasaun servisu operasaun hanesan atual Operation ka Existing Operation to konstrusaun Selula Stage 1 ne'e remata iha fulan Marsu 2025;
 - c) Antes fo notifikasi saun ba kontrator (CPP-JV) hodi termina kontratu LCB/007/MAE-2020, Autoridade rekomenda, atu destaka seguransa hodi asegura area Sanitário Tibar hodi preve no kontrola ema husi sunu, estraga no foti fasilitade ekipamentus no material konstrusaun hirak ne'ebe mak agora dadauk iha hela terenu;
 - d) Konsidera progresu ba konstrusaun iha Ateru Sanitariu Tibar ho ninia atinjimentu (67.85%), tan ne'e Autoridade solisita atu bele iha kontinuidade ba konstrusaun sira ne'e maske kontinua ho empreza seluk;
 - e) Bazeia ba notifikasi saun no kondisaun ne'ebe ekipa tekniku sira identifika no observa durante ne'e ba falhansu hirak ne'ebe kontrator hamosu. Autoridade rekomenda atu bele foti medidas ka asaun ruma hodi hatanba falhansu hirak ne'ebe liu husi fo penalidade ruma bazeia ba kontratu;



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

Aprovado husi CAFI iha loron 4 de fevereiro de 2025.

O Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
O presidente,



Gastão Francisco de Sousa

Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico

Santina José Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso

Ministra das Finanças

(La partisipa iha reuniaun CAFI)



Miguel Marques Gonçalves Manetelu

Ministro dos Transportes e Comunicações



Samuel Marcal

Ministro das Obras Públicas



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

Annexo: